



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CFF



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS
O trabalho Continua!

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS	Município/UF:	RURÓPOLIS / PA
Objeto:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CÍVICA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS/PA		
Endereço Da Obra:	AV. PRESIDENTE MÉDICI COM A TRAV. DR. OSVALDO CRUZ, S/Nº, BAIRRO CENTRO. RURÓPOLIS/PA		
BDI (%):	29,77%	Data Base:	SINAPI JANEIRO 2022 - DESONERADA
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA		Registro Profissional:

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		R\$ 22.951,44
		R\$ 5.737,86		R\$ 5.737,86		R\$ 5.737,86		R\$ 5.737,86		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%								R\$ 10.842,96
		R\$ 10.842,96								
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%								R\$ 2.811,00
		R\$ 2.811,00								
4	QUIOSQUES	30,00%		25,00%		25,00%		20,00%		R\$ 791.892,90
		R\$ 237.567,87		R\$ 197.973,23		R\$ 197.973,23		R\$ 158.378,58		
5	BANHEIROS PÚBLICOS			25%		30%		45%		R\$ 63.613,81
				R\$ 15.903,45		R\$ 19.084,14		R\$ 28.626,21		
6	URBANIZAÇÃO			25%		25%		50%		R\$ 95.745,10
				R\$ 23.936,28		R\$ 23.936,28		R\$ 47.872,55		
7	SERVIÇOS FINAIS							100%		R\$ 1.397,93
								R\$ 1.397,93		
	TOTAL DO GERAL (R\$)									R\$ 989.255,14
	TOTAL DO MÊS (R\$)	R\$ 256.959,69		R\$ 243.550,81		R\$ 246.731,51		R\$ 242.013,13		R\$ 989.255,14
	TOTAL (%)	25,98%		24,62%		24,94%		24,46%		
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)	R\$ 256.959,69		R\$ 500.510,50		R\$ 747.242,01		R\$ 989.255,14		
	ACUMULADO (%)	25,98%		50,59%		75,54%		100,00%		

Maruza Baptista
Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510 - 2