

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas/Mês:	1	2	3	4	5	6
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.548,18	% Período:	100,00%	0,00%				
				R\$2.548,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA (FUNDAÇÕES E PALCO)	4.116,90	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$1.646,76	R\$1.646,76	R\$823,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	23.623,69	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%		
				R\$0,00	R\$7.087,11	R\$11.811,85	R\$4.724,74	R\$0,00	R\$0,00
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	551,49	% Período:		50,00%	50,00%			
				R\$0,00	R\$275,75	R\$275,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5.	ALVENARIA	7.982,64	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%	
				R\$0,00	R\$0,00	R\$2.394,79	R\$3.991,32	R\$1.596,53	R\$0,00
6.	SISTEMAS DE COBERTURA	18.526,71	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%	
				R\$0,00	R\$0,00	R\$5.558,01	R\$9.263,35	R\$3.705,34	R\$0,00
7.	REVESTIMENTOS	11.492,33	% Período:			15,00%	50,00%	35,00%	
				R\$0,00	R\$0,00	R\$1.723,85	R\$5.746,17	R\$4.022,32	R\$0,00
8.	SISTEMA DE PISOS	-	% Período:			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9.	ESQUADRIAS	4.858,61	% Período:				35,00%	60,00%	5,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.700,51	R\$2.915,16	R\$242,93
10.	PINTURAS	10.587,25	% Período:				20,00%	50,00%	30,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.117,45	R\$5.293,63	R\$3.176,18
11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.567,81	% Período:			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$756,78	R\$3.027,12	R\$2.270,34	R\$1.513,56
12.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.207,60	% Período:					50,00%	50,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$603,80	R\$603,80
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.003,70	% Período:					50,00%	50,00%
				R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.501,85	R\$1.501,85
14.	SERVIÇOS FINAIS	1.718,76	% Período:		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%
				R\$0,00	R\$257,81	R\$343,75	R\$343,75	R\$343,75	R\$429,69

R\$105.095,30	Período:	%:	3,99%	8,82%	22,54%	29,42%	21,17%	7,11%
		Investimento:	R\$ 4.194,94	R\$9.267,43	R\$ 23.688,16	R\$ 30.914,42	R\$ 22.252,72	R\$ 7.468,01
	Acumulado:	%:	3,99%	12,81%	35,35%	64,76%	85,94%	93,04%
		Investimento:	R\$ 4.194,94	R\$13.462,38	R\$ 37.150,54	R\$ 68.064,96	R\$ 90.317,69	R\$ 97.785,70

Local: _____

Data: _____